

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	宝山区乾溪幼儿园校舍修缮工程		预算单位	上海市宝山区乾溪幼儿园	
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	23910000		上年预算金额（元）	0	
预算执行数（元）	13526200		预算执行率（%）	56.57%	
项目年度总目标	进一步完善0-6岁现代学前教育体系，为适龄儿童提供办学条件均衡、入园机会均等的学前教育。使学前教育幼托一体化体质进一步完善，使全区学前教育资源布局合理，各类幼儿园办学条件普遍提高，配置均衡、发展多元，努力实现学前教育婴幼儿共同发展的目标。				
自评时间	2020年9月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	通过对乾溪路101弄12号校舍进行修缮，满足公建配套和幼教资源配置需要，提升教育资源支撑力量。项目5月份启动，6月办理施工许可，按时、保质、保量完成修缮工作。				
主要问题	绩效目标未按要求分别设置数量、质量和时效目标。 预算执行率未达目标值100%。				
改进措施	加快资金支付进度，提高预算执行率。 按要求分别设置数量、质量和时效目标，做到细化、量化，明确、可考核。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	3.67	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	数量	修缮任务完成率100%	10	10	
	质量	工程一次性验收通过率	5	5	
	成本	成本控制有效性	5	5	
	时效	项目完成及时	14	14	
效果目标 (15分)	社会效益	促进教育事业发展的有效性	15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理	长效管理制度健全性	6	6	
	学生、教师满意	较高	6	6	
	信息共享	信息共享机制健全	3	3	
合计			100	94.67	